

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 32/2 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				66 748,50									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	17,6	8 814,43					17,6				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							17,4			17,40	8 714,27
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1x1,48м), шт	план	10 798,95	1,00	10 798,95							1		
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1x1,48м), шт	факт	10 798,95									1	1,00	10 798,95
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	19	16 020,23			19						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17					19					19,00	16 020,23
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
<i>качеля-балансир (двойная), шт</i>	план	39 994,13	1	39 994,13		1							
<i>качеля-балансир, шт</i>	факт	25 922,00				1						1,00	25 922,00
Итого, руб.				75 627,74									
Непредвиденные работы, руб.:				656,26									
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60									1	1,00	9 797,60
Всего, руб.			план	76 284,00								выполнено	71 253,05

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна