

**Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 3 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>60 133,92</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	9,8	1 994,69					9,8				
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54							9,8			9,80	1 994,69
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	16,8	2 987,38					16,8				
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82							16,8			16,80	2 987,38
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34		1							
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34				1						1,00	22 658,34
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	19	16 020,23			19						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17					19					19,00	16 020,23
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	9,5	9 838,68					9,5				
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							9,8			9,80	10 149,37
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	0,5	747,97					0,5				
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93										0,00	0,00
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	9,7	4 097,67					9,7				
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44							9,7			9,70	4 097,67
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	9,7	10 245,43					9,7				
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23							7			7,00	7 393,61
<b>Итого, руб.</b>				<b>68 590,38</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>134,10</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>68 724,48</b>								выполнено	<b>65 301,29</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна