

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 5 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				76 749,05									
Благоустройство:													
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	8,1	8 388,77				8,1					
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65						8				8,00	8 285,20
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	0,5	747,97				0,5					
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93										0,00	0,00
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	9	3 801,96				9					
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44						9				9,00	3 801,96
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	3	4 839,90				3					
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30										0,00	0,00
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	6	6 337,38				6					
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23						6				6,00	6 337,38
Установка малых форм:													
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	1	10 243,16		1							
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16				1						1,00	10 243,16
<i>качеля, шт</i>	план	47 884,30	1	47 884,30		1							
<i>качеля,шт</i>	факт	47 884,30				1						1,00	47 884,30
Установка урн, шт	план	5 078,13	1	5 078,13		1							
Установка урн, шт	факт	5 078,13				1						1,00	5 078,13
Итого, руб.				87 321,56									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.				план	87 713,20							выполнено	81 630,13

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна