

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 5а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				55 609,89									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	8,7	1 770,80					8,7				
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54							8,7			8,70	1 770,80
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	18	3 200,76					18				
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82							18			18,00	3 200,76
Штукатурка, м2	план	434,76	8,7	3 782,41					8,7				
Штукатурка, м2	факт	434,76							1,5			1,50	652,14
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34	1								
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34			1							1,00	22 658,34
Смена дверного полотна (размером 2,1x0,9м), шт	план	5 703,71	1	5 703,71		1							
Смена дверного полотна (размером 2,1x0,9м), шт	факт	5 703,71				1						1,00	5 703,71
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	14	11 804,38			14						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17					14					14,00	11 804,38
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	10	12 663,30			10						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33					9,2					9,20	11 650,24
Итого, руб.				61 583,70									
Непредвиденные работы, руб.:				1 471,46									
Всего, руб.			план	63 055,16								выполнено	57 440,36

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна