

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 7 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				74 455,61									
Благоустройство:													
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	16,5	17 088,23				16,5					
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65						16				16,00	16 570,40
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	1	1 495,93				1					
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93										0,00	0,00
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	18	7 603,92				18					
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44						18				18,00	7 603,92
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	5,5	8 873,15				5,5					
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30										0,00	0,00
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	12	12 674,76				12					
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23						12				12,00	12 674,76
Установка малых форм:													
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	3	30 729,48		3							
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16				3						3,00	30 729,48
Установка урн, шт	план	5 078,13	1	5 078,13		1							
Установка урн, шт	факт	5 078,13				1						1,00	5 078,13
Итого, руб.				83 543,60									
Непредвиденные работы, руб.:													
Смена остекления, м2	факт	1 166,47									1,55	1,55	1 808,03
Всего, руб.			план	85 092,12								выполнено	74 464,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна