

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 7а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				78 436,75									
Общестроительные работы:													
Смена оконного блока на пластиковый (1-4п, 2/3эт), шт	план	21 648,00	4	86 592,00		4							
Смена оконного блока на пластиковый (1-4п, 2/3эт), шт	факт	21 648,00				4						4,00	86 592,00
Итого, руб.				86 592,00									
Непредвиденные работы, руб.:				3 050,00									
Всего, руб.			план	89 642,00								выполнено	86 592,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна