

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 11а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				68 058,90									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	78 657,83	1	78 657,83						1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	76 325,16								1		1,00	76 325,16
Итого, руб.				78 657,83									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	78 657,83								выполнено	76 325,16

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна