Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 13 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				43 372,35									
Общестроительные работы:													
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт	план	6 949,33	1,00	6 949,33		1							
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт	факт	6 949,33				1						1,00	6 949,33
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	5	4 215,85				5					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17						5				5,00	4 215,85
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет. дверных блоков, м2	план	9 604,41	2,2	21 129,70							2,2		
Установка мет. дверных блоков, м2	факт	9 604,41									2,2	2,20	21 129,70
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	10	14 668,60							10		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86									10	10,00	14 668,60
Итого, руб.				46 963,48									
Непредвиденные работы, руб.:				2 604,92									
Всего, руб.			план	49 568,40								выполнено	46 963,48

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна