Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 5 за 2021 год

	•		, - J I	J	I,							,	
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость									Итоговая стоимость,
				работ, руб.	июнь	ИЮЛЬ	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			48 466,60										
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	10	1 778,20		10							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82				10						10,00	1 778,20
Сантехнические работы:													
Смена радиаторов 7секц., шт	план	8 310,60	2	16 621,20	2								
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	8 310,60			2							2,00	16 621,20
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	849,20	36	30 571,20				36					
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	849,20						36				36,00	30 571,20
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	5	4 215,85				5					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17						5				5,00	4 215,85
Итого, руб.				53 186,45									
Непредвиденные работы, руб.:				2 203,95									
Всего, руб.			план	55 390,40								выполнено	53 186,45

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна