

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 41а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				53 432,30									
Общестроительные работы:													
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	11,2	1 991,58		11,2							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82				11,2						11,20	1 991,58
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1x1,48м), шт	план	10 798,95	1,00	10 798,95								1	
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1x1,48м), шт	факт	10 798,95										1	10 798,95
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	2	1 686,34				2					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17						2				2,00	1 686,34
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	15	15 210,00								15	
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00										15	15 210,00
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	24,2	30 581,87			24,15						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33					23,3					23,30	29 505,49
Итого, руб.				60 268,74									
Непредвиденные работы, руб.:				796,74									
Всего, руб.			план	61 065,48								выполнено	59 192,36

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна