

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 8 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>74 231,01</b>									
<b>Ремонт подъездов:</b>													
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	77 915,45	1	77 915,45						1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	75 078,24								1		1,00	75 078,24
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34		1							
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34				1						1,00	22 658,34
<b>Итого, руб.</b>				<b>100 573,79</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													<b>0,00</b>
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>100 573,79</b>								выполнено	<b>97 736,58</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна