Отчёт по текущему ремонту МКД пер. Новый, 4 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				63 229,32									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	84 108,39	1	84 108,39					1				
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	81 292,94							1			1,00	81 292,94
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	25	12 520,50							25		
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									19,7	19,70	9 866,15
Итого, руб.				96 628,89									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	96 628,89								выполнено	91 159,09

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна