Отчёт по текущему ремонту МКД пер. Новый, 5 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				59 801,16									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	73 681,33	1	73 681,33				1					
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	73 681,33						1				1,00	73 681,33
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	14,8	7 412,14							14,8		
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									13,4	13,40	6 710,99
Итого, руб.				81 093,47									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
								<u> </u>					
Всего, руб.			план	81 093,47								выполнено	80 392,32

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна