Отчёт по текущему ремонту МКД пер. Новый, 9 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				72 949,64				-					
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	60	30 049,20						60			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								56		56,00	28 045,92
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	40	50 653,20					40				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							39			39,00	49 386,87
Итого, руб.				80 702,40									
Непредвиденные работы, руб.:				2 668,62									
Всего, руб.			план	83 371,02								выполнено	77 432,79

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна