Отчёт по текущему ремонту МКД пер. Новый, 10 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				24 806,84									
Общестроительные работы:													
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1, 3/4эт)	план	13 298,00	1	13 298,00		1							
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1, 3/4эт)	факт	13 298,00				1						1,00	13 298,00
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02						6			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17								6		6,00	5 059,02
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	5	7 334,30							5		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86									5	5,00	7 334,30
Итого, руб.				25 691,32									
Непредвиденные работы, руб.:				2 659,35									
Всего, руб.			план	28 350,67								выполнено	25 691,32

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна