

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 46а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				30 083,76									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	44,48	9 053,46				44,48					
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54						44,48				44,48	9 053,46
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	5,32	946,00				5,32					
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82						5,32				5,32	946,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12								1	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12										1	22 232,12
Итого, руб.				32 231,58									
Непредвиденные работы, руб.:				2 149,86									
Всего, руб.			план	34 381,44								выполнено	32 231,58

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна