

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 46б за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				50 460,90									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	165,98	33 783,57				165,98					
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54						120				120,00	24 424,80
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	5,3	946,00				5,32					
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82						5,32				5,32	946,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12								1	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12										1	1,00 22 232,12
Итого, руб.				56 961,69									
Непредвиденные работы, руб.:													
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17										4	4,00 3 372,68
Всего, руб.			план	57 669,60								выполнено	50 975,60

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна