

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 48 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>86 159,05</b>									
<b>Ремонт подъездов:</b>													
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	73 681,33	1	73 681,33				1					
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	73 681,33						1				1,00	73 681,33
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	20	10 116,56			20,2						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					19,6					19,60	9 816,07
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34		1							
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34				1						1,00	22 658,34
<b>Итого, руб.</b>				<b>106 456,23</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													<b>0,00</b>
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>106 456,23</b>								выполнено	<b>106 155,74</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна