

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 48а за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>59 709,56</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	5,2	2 604,26			5,2						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					5,2					5,20	2 604,26
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	51	64 329,56					50,8				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							49,3			49,30	62 430,07
<b>Итого, руб.</b>				<b>66 933,83</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													
<b>Всего, руб.</b>				план	<b>68 239,50</b>							выполнено	<b>65 034,33</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна