

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 50а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				116 690,56									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №б), шт	план	73 681,33	1	73 681,33					1				
Отделочные работы подъездов (п-д №б), шт	факт	76 658,46							1			1,00	76 658,46
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	28	23 608,76		28							
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				28						28,00	23 608,76
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	23	29 125,59					23				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							23,3			23,30	29 505,49
Разборка отмостки с отсыпкой газоном, м2	план	630,49	8	5 233,07					8,3				
Разборка отмостки с отсыпкой газоном, м2	факт	630,49										0,00	0,00
Итого, руб.				131 648,75									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.				план	133 360,64							выполнено	129 772,71

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна