

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 646 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				20 181,57									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	11,0	5 509,02							11		
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									10,6	10,60	5 308,69
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	2	1 686,34							2		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									2	2,00	1 686,34
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	10,0	12 663,30					10				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							10			10,00	12 663,30
Итого, руб.				19 858,66									
Непредвиденные работы, руб.:													
Смена остекления, м2	факт	1 129,81								0,542		0,54	612,36
Всего, руб.			план	23 064,65								выполнено	20 270,69

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна