

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 66а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				28 503,72									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	27,2	13 622,30							27,2		
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									27,8	27,80	13 922,80
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	2	1 686,34							2		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									2	2,00	1 686,34
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	10,0	12 663,30					10				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							10,1			10,10	12 789,93
Итого, руб.				27 971,94									
Непредвиденные работы, руб.:													
Смена остекления, м2	факт	1 129,81								0,542		0,54	612,36
Всего, руб.			план	32 575,68								выполнено	29 011,43

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна