

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 68 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				41 697,50									
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	4	3 372,68								4	
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17										4	3 372,68
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	33,6	42 548,69					33,6				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							33,3			33,30	42 168,79
Итого, руб.				45 921,37									
Непредвиденные работы, руб.:				1 732,92									
Всего, руб.			план	47 654,29								выполнено	45 541,47

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна