

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 68а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				44 847,34									
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	10	8 431,70							10		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									10	10,00	8 431,70
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	32	40 522,56					32				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							32,9			32,90	41 662,26
Итого, руб.				48 954,26									
Непредвиденные работы, руб.:				2 299,84									
Всего, руб.			план	51 254,10								выполнено	50 093,96

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна