

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 8/2а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				28 314,05									
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	25,3	32 038,15					25,3				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							25,4			25,40	32 164,78
Итого, руб.				32 038,15									
Непредвиденные работы, руб.:					320,76								
Всего, руб.			план	32 358,91								выполнено	32 164,78

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна