

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 12 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				112 541,58									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	84 108,39	1	84 108,39								1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	74 515,06										1	74 515,06
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	15	7 512,30								15	
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82										17	8 513,94
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	4	5 867,44								4	
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86										4	5 867,44
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	22,4	28 365,79					22,4				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							21,3			21,30	26 972,83
Итого, руб.				125 853,92									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.				план	128 618,95							выполнено	115 869,27

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна