

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 18 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				28 313,04									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	49,40	24 740,51						49,4			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								43,8		43,80	21 935,92
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02							6		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									6	6,00	5 059,02
Итого, руб.				29 799,53									
Непредвиденные работы, руб.:													
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									2	2,00	1 686,34
Всего, руб.			план	32 357,76								выполнено	28 681,28

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна