

**Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 22 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>49 141,12</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	53,2	26 643,62						53,2			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								44,5		44,50	22 286,49
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02								6	
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17										6	6,00 5 059,02
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>													
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12								1	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12										1	1,00 22 232,12
<b>Итого, руб.</b>				<b>53 934,76</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 226,52</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>56 161,28</b>								выполнено	<b>49 577,63</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна