

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 24 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				82 885,60									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	98 630,48	1	98 630,48						1			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	96 483,16								1		1,00	96 483,16
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	75,6	37 861,99						75,6			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								47,6		47,60	23 839,03
Итого, руб.				136 492,47									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.			план	136 492,47								выполнено	120 322,19

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна