

**Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 33 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>58 418,79</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	54,6	27 344,77						54,6			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								54,6		54,60	27 344,77
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	36	30 354,12							36		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									36	36,00	30 354,12
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	1	1 259,52							1		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52									1	1,00	1 259,52
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	3	4 400,58							3		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86									3	3,00	4 400,58
<b>Итого, руб.</b>				<b>63 358,99</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													
<b>Всего, руб.</b>				план	<b>66 764,33</b>							выполнено	<b>63 358,99</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна