

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 35 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				59 125,15									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	план	73 681,33	1	73 681,33						1			
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	факт	75 327,15								1		1,00	75 327,15
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	20,4	10 216,73						20,4			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								33		33,00	16 527,06
Итого, руб.				83 898,06									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.			план	83 898,06								выполнено	91 854,21

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна