

**Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 35а за 2021 год**

| Наименование работ                                  | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год |                       | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего     | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
|   |           |                         | Объем            | Стоимость работ, руб. |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b> |           |                         |                  | <b>58 668,56</b>      |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Ремонт подъездов:</b>                            |           |                         |                  |                       |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт            | план      | 73 681,33               | 1                | 73 681,33             |      |      |        |          |         |        |         | 1         |                          |
| Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт            | факт      | 72 530,18               |                  |                       |      |      |        |          |         |        |         | 1         | 72 530,18                |
| <b>Общестроительные работы:</b>                     |           |                         |                  |                       |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Ремонт швов, м.п.                                   | план      | 500,82                  | 27,0             | 13 522,14             |      |      |        |          |         |        |         | 27        |                          |
| Ремонт швов, м.п.                                   | факт      | 500,82                  |                  |                       |      |      |        |          |         |        |         | 14,8      | 7 412,14                 |
| <b>Итого, руб.</b>                                  |           |                         |                  | <b>87 203,47</b>      |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Непредвиденные работы, руб.:</b>                 |           |                         |                  | <b>0,00</b>           |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Всего, руб.</b>                                  |           |                         | план             | <b>87 203,47</b>      |      |      |        |          |         |        |         | выполнено | <b>79 942,32</b>         |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна