

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 37 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				60 476,16									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Итого, руб.				73 681,33									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									37,4	37,40	18 730,67
Всего, руб.			план	73 681,33								выполнено	91 260,85

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна