

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 37а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				76 480,74									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	109 303,70	1	109 303,70								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	107 352,77										1	107 352,77
Итого, руб.				109 303,70									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	109 303,70								выполнено	107 352,77

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна