Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 18а за 2021 год

or for no rong person grant gr													
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				50 162,84									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	15	7 412,14					14,8				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							14,8			14,80	7 412,14
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	12	10 118,04		12							
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				12						12,00	10 118,04
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	29	36 723,57			29						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33					24,3					24,30	30 771,82
Итого, руб.				54 253,75									
Непредвиденные работы, руб.:				3 075,21									
Остекление (п-д №2), м2	факт	1166,48								3,88		3,88	4 525,94
				•									
Всего, руб.			план	57 328,96								выполнено	52 827,94

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна