Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 30а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			40 292,70										
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	10,7	5 358,77					10,7				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							9,8			9,80	4 908,04
Ремонт крылец (бетоном):													
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	1	9 856,83			1						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83					0,75					0,75	7 392,62
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	24	30 391,92					24				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							21,7			21,70	27 479,36
Итого, руб.				45 607,52									
Непредвиденные работы, руб.:				441,28									
Смена остекления, м2	факт	1 166,47								2,02		2,02	2 356,27
Всего, руб.			план	46 048,80								выполнено	42 136,29

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна