Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 226 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			78 434,69										
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	7,9	3 956,48					7,9				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							7,9			7,90	3 956,48
Ремонт козырьков:													
балконные, м2	план	675,59	21	14 187,39	21								
балконные, м2	факт	675,59			17,8							17,80	12 025,50
Итого, руб.				91 825,20									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	91 825,20								выполнено	88 512,16

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна