

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 28 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				59 653,30									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	73 681,33	1	73 681,33								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	72 530,18										1	72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	24,4	12 220,01			24,4						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					23,8					23,80	11 919,52
Итого, руб.				85 901,34									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	85 901,34								выполнено	84 449,70

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна