

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 27 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				99 507,75									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	план	73 681,33	1	73 681,33								1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	факт	72 530,18										1	72 530,18
Сантехнические работы:													
Смена радиаторов 4секц., шт	план	4 965,36	2	9 930,72	2								
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	4 965,36			2							2,00	9 930,72
Смена радиаторов 7секц., шт	план	8 310,60	1	8 310,60	1								
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	8 310,60			1							1,00	8 310,60
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	18	15 177,06		18							
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				18						18,00	15 177,06
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	1	1 259,52								1	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52										1	1 259,52
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	3	4 400,58								3	
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86										3	4 400,58
Итого, руб.				112 759,81									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.				план	113 723,14							выполнено	111 608,66

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна