

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 29 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				53 314,55									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Итого, руб.				73 681,33									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	73 681,33								выполнено	72 530,18

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна