

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 35 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				65 463,96									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	49,6	24 840,67			49,6						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					45,9					45,90	22 987,64
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34	1								
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34			1							1,00	22 658,34
Смена оконного блока на пластиковый, шт	план	12 654,00	2	25 308,00			2						
Смена оконного блока на пластиковый, шт (1/2, 2/3 эт)	факт	12 654,00					2					2,00	25 308,00
Итого, руб.				72 807,01									
Непредвиденные работы, руб.:				2 008,94									
Всего, руб.			план	74 815,95								выполнено	70 953,98

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна