

**Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 37 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>86 828,00</b>									
<b>Ремонт подъездов:</b>													
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	план	73 681,33	1	73 681,33		1							
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	факт	73 681,33				1						1,00	73 681,33
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	61,3	30 700,27		61,3							
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82				60,5						60,50	30 299,61
<b>Итого, руб.</b>				<b>104 381,60</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>104 381,60</b>								выполнено	<b>103 980,94</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна