

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 39 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				79 552,20									
Общестроительные работы:													
Ремонт крылец (бетоном):													
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,22	2 168,50			0,22						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83					0,2					0,20	1 971,37
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	8	6 745,36		8							
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				8						8,00	6 745,36
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	62,4	79 018,99					62,4				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							63,5			63,50	80 411,96
Итого, руб.				87 932,85									
Непредвиденные работы, руб.:													2 983,95
Всего, руб.			план	90 916,80								выполнено	89 128,68

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна