

**Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 87 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>65 137,98</b>									
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	26	21 922,42					26				
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							26			26,00	21 922,42
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>													
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц., п-ды №1,2,3), секц.	план	1 839,84	9	16 558,56							9		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц., п-ды №1,2,3), секц.	факт	1 839,84									9	9,00	16 558,56
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	26	33 431,11		26							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				24,7						24,70	31 278,35
<b>Итого, руб.</b>				<b>71 912,09</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 531,32</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>74 443,41</b>								выполнено	<b>69 759,33</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна