

**Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 85а за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>53 065,43</b>									
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	5	4 215,85					5				
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							5			5,00	4 215,85
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц, п-д №4), секц.	план	1 259,52	5	6 297,60							5		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	1 259,52									5	5,00	6 297,60
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	35	44 321,55		35							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				34,8						34,80	44 068,28
<b>Итого, руб.</b>				<b>54 835,00</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>5 811,21</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>60 646,21</b>								выполнено	<b>54 581,73</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна