

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 85 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				86 435,61									
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02					6				
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							6			6,00	5 059,02
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц., п-д №1,2), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20								10	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц., п-д №1,2), секц.	факт	1 259,52										10	12 595,20
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	62	78 512,46		62							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				63,9						63,90	80 918,49
Итого, руб.				96 166,68									
Непредвиденные работы, руб.:				2 616,87									
Всего, руб.			план	98 783,55								выполнено	98 572,71

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна