

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 83 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				68 531,40									
Общестроительные работы:													
Смена оконного блока на пластиковый (1п, 1/2-4/5эт), шт	план	15 199,00	4,00	60 796,00					4				
Смена оконного блока на пластиковый (1п, 1/2-4/5эт), шт	факт								4			4,00	60 796,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	12	12 168,00							12		
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00									12	12,00	12 168,00
Благоустройство:													
Итого, руб.				72 964,00									
Непредвиденные работы, руб.:													
				5 357,60									
Всего, руб.			план	78 321,60								выполнено	72 964,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна