

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 75 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				52 808,33									
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	5	4 215,85					5				
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							5			5,00	4 215,85
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц, п-ды №1,3), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20							10		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц, п-ды №1,3), секц.	факт	1 259,52									10	10,00	12 595,20
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	33	41 788,89		33							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				33,2						33,20	42 042,16
Итого, руб.				58 599,94									
Непредвиденные работы, руб.:				1 752,44									
Всего, руб.			план	60 352,38								выполнено	58 853,21

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна