

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 63 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				59 228,05									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	73 681,33	1	73 681,33								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	72 530,18										1	1,00 72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт швов (кв.51), м.п.	план	500,82	35	17 328,37				35					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						34,6				34,60	17 328,37
Итого, руб.				91 009,70									
Непредвиденные работы, руб.:					0,00								
Всего, руб.			план	91 009,70								выполнено	89 858,55

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна