

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 59 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				69 773,73									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	77 915,45	1	77 915,45								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	75 078,24										1	1,00 75 078,24
Итого, руб.				77 915,45									
Непредвиденные работы, руб.:				1 825,95									
Всего, руб.			план	79 741,40								выполнено	75 078,24

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна